


УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Костромской области


С.К. Ситников
«02» 02 2019 года

П А С П О Р Т
регионального проекта
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ
НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Оздоровление Волги		
Краткое наименование регионального проекта	Оздоровление Волги	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 – 25 декабря 2024
Куратор регионального проекта	Гальцев Д.В. – заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Беляев А.В. - директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области		
Администратор регионального проекта	Бровцев С.Э. - заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области		
Связь с государственными программами Костромской области	Государственная программа Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области» (утверждена постановлением администрации Костромской области от 09.01.2014 № 1-а)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Улучшение экологического состояния реки Волга за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга на территории Костромской области										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, км ³ в год / тыс.м ³ в год	основной	0,03 / 33 646,6	31.12.2018	0,03 / 33 646,6	0,03 / 31 629,9	0,03 / 27 384,3	0,03 / 25 261,5	0,02 / 16 770,2	0,01 / 11 144,8
2.	Количество извлеченных из реки Волги и утилизированных судов, единиц нарастающим итогом	дополнительный	-	31.12.2018	-	-	-	1	1	1

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта: экологическая реабилитация водных объектов, в том числе реализация проекта, направленного на сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы (пп «б» пункта 7 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
1.	Результат федерального проекта: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга Срок: 25.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1	Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга на территории Костромской области	31.12.2024	Отчет в ГК Фонд ЖКХ о выполнении региональной программы
1.1.1	В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам	01.05.2019	Подготовлен отчет о результатах оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам в разрезе муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии и проблемных вопросах
1.1.2.	Утверждена региональная программа Костромской области по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	01.08.2019	Разработана и утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
1.1.3.	Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 6262,3 тыс.м ³ /год	31.12.2021	Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2021 года обеспечит дополнительную нормативную очистку и сократит сброс загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга на территории Костромской области, с 33646,6 тыс.м ³ в год до 27 384,3 тыс.м ³ в год
1.1.4.	Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 22501,8 тыс.м ³ /год	31.12.2024	Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года обеспечит дополнительную нормативную очистку и сократит сброс загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, с 33646,6 тыс.м ³ в год до 11 144,8 тыс.м ³ в год

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1.5.	Установлены автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом и массой сточных вод на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду I категории, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод	25.12.2024	Повышение эффективности очистки сточных вод, отводимых в реку Волгу на 2 объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 1 категории
2.	Снижение негативного воздействия затонувших судов		
2.1.	Подъем и утилизация 1 затонувшего судна на акватории реки Волги	25.12.2024	К концу 2024 года из реки Волги извлечено и утилизировано 1 судно, влияющее на экологическое состояние реки

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего, (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу							
1.1.	Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений на территории Костромской области, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 22501,8 тыс.м3/год	359,3	351,4	280,5	226,6	280,5	381,4	1 879,7
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Костромской области)	323,3	330,8	261,6	219,2	272,4	372,2	1 779,5
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.1.3.	консолидированный бюджет Костромской области, в т.ч.:	31,0	15,6	13,9	2,4	3,1	4,2	70,2

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего, (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.3.1.	бюджет Костромской области							
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Костромской области бюджетам муниципальных образований	3,3	3,3	2,6	2,2	2,8	3,8	18,0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Костромской области)	27,7	12,3	11,3	0,2	0,3	0,4	52,2
1.1.4.	внебюджетные источники	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0
2	Снижение негативного воздействия затонувших судов							
2.1.	Подъем и утилизация 1 затонувшего судна на акватории реки Волги				10,1			10,1
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Костромской области)				8,9			8,9
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
2.1.3.	консолидированный бюджет Костромской области, в т.ч.:				1,2			1,2
2.1.3.1.	бюджет Костромской области							
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Костромской области бюджетам муниципальных образований				1,2			1,2
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Костромской области)							
2.1.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		359,3	351,4	280,5	236,9	280,5	381,4	1890,0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Костромской области)		323,3	330,8	261,6	228,1	272,4	372,2	1788,4

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Беляев А.В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Гальцев Д.В. - заместитель губернатора Костромской области	20
2.	Администратор регионального проекта	Бровцев С.Э.	Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Беляев А.В. - директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Участник регионального проекта	Пищаев И.Р.	Первый заместитель директора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	Дмитриев А.И. - заместитель губернатора Костромской области – директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	20
4.	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте	-	10
1. В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пищаев И.Р.	Первый заместитель директора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	Дмитриев А.И. - заместитель губернатора Костромской области – директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	20
1.2.	Участник регионального проекта	Беляев А.В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Гальцев Д.В. - заместитель губернатора Костромской области	10
1.3.	Участник регионального проекта	Комаров С.Б.	Заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской и Костромской областям	Шалаев В.М. - и.о. руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской и Костромской областям	2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.4.	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте	-	5
2. Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства					
2.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляев А.В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Гальцев Д.В. - заместитель губернатора Костромской области	5
2.2.	Участник регионального проекта	Пищаев И.Р.	Первый заместитель директора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	Дмитриев А.И. - заместитель губернатора Костромской области – директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	5
2.3.	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте	-	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3. Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений на территории Костромской области, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 6262,3 тыс.м ³ /год					
3.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пищаев И.Р.	Первый заместитель директора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	Дмитриев А.И. - заместитель губернатора Костромской области – директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	20
3.2.	Участник регионального проекта	Беляев А.В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Гальцев Д.В. заместитель губернатора Костромской области	20
3.3.	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте	-	10
4. Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений на территории Костромской области, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 16876,4 тыс.м ³ /год					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пищаев И.Р.	Первый заместитель директора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	Дмитриев А.И. - заместитель губернатора Костромской области – директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	20
4.2.	Участник регионального проекта	Беляев А.В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Гальцев Д.В. - заместитель губернатора Костромской области	20
4.3.	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте	-	10
5. Установлены автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом и массой сточных вод на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду I категории, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пищаев И.Р.	Первый заместитель директора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	Дмитриев А.И. - заместитель губернатора Костромской области – директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	10
5.2.	Участник регионального проекта	-	Руководители предприятий-водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства	-	10
6. Подъем и утилизация 1 затонувшего судна на акватории реки Волги					
6.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляев А.В.	Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Гальцев Д.В. - заместитель губернатора Костромской области	20
6.2.	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте	-	10

6. Дополнительная информация

Определения и детализация терминологии регионального проекта «Оздоровление Волги»:

Региональный проект «Оздоровление Волги» разработан в рамках одноименного федерального проекта, включенного в состав национального проекта «Экология», в соответствии с абзацем 4 подпункта «а», с абзацами 5, 7 подпункта «б» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Мероприятия регионального проекта направлены на улучшение экологического состояния реки Волга за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга на территории Костромской области.

С целью сокращения в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, планируется строительство и (или) модернизация (реконструкция) очистных сооружений крупнейших водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства городского округа город Кострома, городского округа город Волгореченск и Красносельского муниципального района Костромской области, сбрасывающих загрязненные сточные воды в реку Волга.

Проект предусматривает установку автоматизированных систем, лабораторий по контролю за составом, объемом и массой сточных вод на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду I категории, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод в реку Волга, что позволит обеспечить повышение эффективности очистки сточных вод, отводимых в реку Волгу на 2 объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду I категории.

С целью снижения негативного воздействия затонувших судов запланировано проведение работ по подъему и утилизации 1 судна в акватории реки Волги, влияющего на экологическое состояние и рекреационный потенциал реки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Оздоровление Волги»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга на территории Костромской области						
1.	Проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, на соответствие нормативам	01.02.2019	01.05.2019	Пищаев И.Р., Беляев А.В.	Представлен отчет в ГК Фонд ЖКХ о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу	КРП*
1.1.1	Проведение оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства области на соответствие нормативам (в соответствии с методическими рекомендациями по оценке)	01.02.2019	01.08.2019	Пищаев И.Р., Беляев А.В., Комаров С.Б., главы муниципальных образований Костромской области	Отчет о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга	РРП**
1.1.	Проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства области на соответствие нормативам и представлены отчеты в ГК Фонд ЖКХ		01.05.2019	Пищаев И.Р., Беляев А.В., Комаров С.Б., главы муниципальных образований Костромской области	Отчет о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга	РРП**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.	Утверждена региональная программа Костромской области по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на период с 2019 по 2024 год	01.05.2019	01.08.2019	Беляев А.В., Пищаев И.Р.	Постановление администрации Костромской области	КРП*
2.1.1.	Разработка проекта региональной программы Костромской области по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на период с 2019 по 2024 год (в соответствии с Порядком подготовки региональных программ)	01.05.2019	01.08.2019	Беляев А.В., Пищаев И.Р., главы муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте	Проект программы Костромской области	РРП**
2.1.	Разработанный проект региональной программы области по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на период с 2019 по 2024 год утвержден и представлен в ГК Фонд ЖКХ		01.08.2019	Беляев А.В., Пищаев И.Р.	Проект программы Костромской области направлен в ГК Фонд ЖКХ	РРП**
2.2.1.	Обсуждение и согласование с Минстроем России, Минприроды России и другими заинтересованными органами исполнительной власти	01.08.2019	01.10.2019	Беляев А.В., Пищаев И.Р.	Письмо о согласовании	РРП**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проекта региональной программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Костромской области с 2019 по 2024 год					
2.2.	Согласованный проект региональной программы утвержден в установленном порядке администрацией Костромской области и представлен в Минстрой России		01.08.2019	Беляев А.В., Пищаев И.Р.	Постановление администрации Костромской области об утверждении региональной программы направлен в адрес Минстроя России	РРП**
3.	Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на территории Костромской области на 6262,3 тыс.м ³ /год	01.01.2019	31.12.2021	Пищаев И.Р., Беляев А.В., главы муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте	Отчет в ГК Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	КРП **
3.1.1.	Организация заключения соглашений о предоставлении Костромской области	15.01.2019	15.02.2019	Беляев А.В., Пищаев И.Р.	Проект соглашения о предоставлении	РРП**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовой поддержки (с учетом сроков утверждения региональных программ) в 2019 году				финансовой поддержки	
3.1.	Заключено, согласованное с Минприроды России, соглашение с Минстроем России о предоставлении финансовой поддержки на 2019 год		15.02.2019	Беляев А.В., Пищаев И.Р.	Соглашение с Минстроем России о финансовой поддержке	КРП*
3.2.1.	Реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, предусмотренные региональной программой в 2019 году	15.02.2019	31.12.2019	Пищаев И.Р., Беляев А.В., главы муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	РРП**
3.2.	Представлен на рассмотрение в ГК Фонд ЖКХ отчет о выполнении региональной программы в 2019 году		31.12.2019	Беляев А.В., Пищаев И.Р., главы муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте	Отчет в ГК Фонд ЖКХ о выполнении региональной программы	РРП**
3.3.1.	Организация заключения соглашений с Минстроем России, о предоставлении	15.01.2020	15.02.2020	Беляев А.В., Пищаев И.Р.	Проект соглашения о предоставлении	РРП**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовой поддержки на 2020 год (с учетом сроков утверждения региональных программ)				финансовой поддержки	
3.3.	Заключены, согласованные с Минприроды России, соглашения с Минстроем России о предоставлении финансовой поддержки на 2020 год		15.02.2020	Беляев А.В., Пищаев И.Р.	Соглашения с Минстроем России о финансовой поддержке	РРП*
3.4.1.	Реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, предусмотренные региональной программой в 2020 году	15.02.2020	31.12.2020	Пищаев И.Р., Беляев А.В., главы муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте	Акты выполненных работ / Отчеты администрации Костромской области в ГК Фонд ЖКХ о выполнении региональных программ	РРП**
3.4.	Построен, реконструирован (модернизирован) комплекс очистных сооружений водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечивающий дополнительную нормативную очистку и сокращение сброса загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, с 33 646,6 тыс.м ³ в год до 31 629,9 тыс.м ³ в год		31.12.2020	Пищаев И.Р., Беляев А.В., главы муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте	Отчет в ГК Фонд ЖКХ о выполнении региональной программы	РРП**
3.5.1.	Организация заключения соглашений с	15.01.2021	15.02.2021	Беляев А.В.,	Проект соглашения	РРП**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Минстроем России, о предоставлении финансовой поддержки на 2021 год (с учетом сроков утверждения региональных программ)			Пищаев И.Р.	о предоставлении финансовой поддержки	
3.5.	Заключены, согласованные с Минприроды России, соглашения с Минстроем России о предоставлении финансовой поддержки на 2021 год		01.03.2021	Беляев А.В., Пищаев И.Р.	Соглашения с Минстроем России о финансовой поддержке	КРП*
3.6.1.	Реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, предусмотренные региональной программой в 2021 году	15.02.2021	31.12.2021	Пищаев И.Р., Беляев А.В., главы муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	РРП**
3.6.	Построен, реконструирован (модернизирован) комплекс очистных сооружений крупнейших водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечивающий дополнительную нормативную очистку и сокращение сброса загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга на территории Костромской области, с 33 646,6 тыс.м ³		31.12.2021	Пищаев И.Р., Беляев А.В., главы муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте	Отчет в ГК Фонд ЖКХ о выполнении региональной программы	РРП**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в год до 27 384,3 тыс.м ³ в год					
4.	Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на территории Костромской области на 22501,8 тыс.м ³ /год	01.01.2019	31.12.2024	Пищаев И.Р., Беляев А.В., Комаров С.Б., главы муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте	Отчет в Минстрой России о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	КРП*
5.	Установлены автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом и массой сточных вод на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду I категории, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод	01.01.2019	25.12.2024	Пищаев И.Р., руководители предприятий-водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	КРП**
5.1.1.	Установление автоматизированных систем, лабораторий по контролю за составом, объемом и массой сточных вод на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду I категории, осуществляющих сброс (отведение)	01.01.2019	25.12.2024	Пищаев И.Р., руководители предприятий-водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	РРП**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сточных вод					
5.1.	Установлены автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом и массой сточных вод на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду I категории, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод		25.12.2024	Пищаев И.Р., руководители предприятий- водопользовате- лей водопроводно- канализационного хозяйства	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	РРП**
Снижение негативного воздействия затонувших судов						
6.	Подъем и утилизация 1 затонувшего судна на акватории реки Волги***	10.01.2022	25.12.2024	Беляев А.В.	Отчет о выполненных работах	КРП*
6.1.1	Осуществление мероприятий по подъему и утилизации 1 затонувшего судна на акватории реки Волга***	10.01.2022	25.12.2022	Беляев А.В., главы муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах	РРП**
6.1.	Поднято и утилизировано 1 затонувшее судно на акватории реки Волга***		25.12.2024	Беляев А.В.	Отчет о выполненных работах	РРП*

КРП* - Куратор регионального проекта

РРП** - Руководитель регионального проекта

*** - количество судов указано нарастающим итогом

Шулeпникoвa Т.М.
8 (4942) 45 23 40

AK № 121258